

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				148 123,32														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич.поверхностей (п-ды №1-4, козырьки), м2	план	385,72	7,60	2 931,47							7,6							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	385,72									7,6						7,60	2 931,47
Покраска металлич.поверхностей (п-ды №1-4, вх.двери), м2	план	287,42	19,20	5 518,46							19,2							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	287,42									19,2						19,20	5 518,46
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (дв.,гл. фасад, торец 4п), м2	план	1 749,30	46,00	80 467,80							46							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30									42,9						42,90	75 044,97
Ремонт тротуара (п-ды №3,4), м2	план	1 285,02	18,20	23 387,36					18,2									
Ремонт тротуара, м2	факт	1 285,02							16								16,00	20 560,32
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	1 185,81	13,00	15 415,53					13									
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81							11,9								11,90	14 111,14
Установка поребрика, мп	план	1 529,13	12,80	19 572,86					12,8									
Установка поребрика, мп	факт	1 529,13							12								12,00	18 349,56
Итого, руб.				147 293,49														
Непредвиденные работы, руб.:				829,83														
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41														1	1,00	12 579,41
Всего, руб.			план	148 123,32													выполнено	149 095,34

Т.Н.Борозна

[illegible]

