

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.11 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				134 349,60															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	118 532,48	1,00	118 532,48											1				
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	118 532,48											1				1,00		118 532,48
Электромонтажные работы:																			
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 647,95	8,00	13 183,60						8									
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95							10								10,00		16 479,50
Итого, руб.				131 716,08															
Непредвиденные работы, руб.:				2 633,52															
Всего, руб.			план	134 349,60													выполнено		135 011,98

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58								1,48							1,48		2 544,98
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				2		2									4,00		2 174,36
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90			1	1											2,00		1 345,80
Установка затвора поворотного дискового d-65, шт	факт	4 801,29									2						2,00		9 602,58
Электромонтажные работы:																			
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													1		1,00		1 647,95
Всего, руб.																			17 315,67