

Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.40 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				160 532,64														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24															1	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Ремонт балконных плит (кв.№16), шт	план	31 995,80	1,00	31 995,80													1	
Ремонт балконных плит (кв.№16), шт	факт	31 995,80									1							31 995,80
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном (п-д №3,4), м3	план	16 348,91	0,45	7 357,01						0,45								
Заливка бетоном (п-д №3,4), м3	факт	16 348,91								0,5							0,50	8 174,46
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц., п-д №2), секц.	план	2 952,89	4,00	11 811,56									4					
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц., п-д №2), секц.	факт	2 952,89											4				4,00	11 811,56
Итого, руб.				155 976,61														
Непредвиденные работы, руб.:				4 556,03														
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-д №1,4/5эт,глухое), шт	факт	13 158,00													1		1,00	13 158,00
Всего, руб.			план	160 532,64													выполнено	169 952,06

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58							0,66								0,66	1 134,92
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59											13				13,00	7 066,67
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28											5				5,00	6 216,40
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18							2						3,96		5,96	8 565,59
Всего, руб.																		22 983,59