

Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.42 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				149 003,64														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	104 812,24															1	1,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Уст-ка мет. решеток на п/окна (продухи), шт	план	1 521,00	5,00	7 605,00														5
Уст-ка мет. решеток на п/окна (продухи), шт	факт	1 586,61																5
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (от 1п до торца, торец 1п-д), м2	план	1 749,30	18,50	32 362,05									18,5					
Ремонт отмостки (от 1п до торца, торец 1п-д), м2	факт	1 749,30											18,4					18,40
Итого, руб.				144 779,29														
Непредвиденные работы, руб.:				4 224,35														
Ремонт швов, м.п. (кв.18)	факт	789,37														22,7		22,70
Всего, руб.			план	149 003,64													выполнено	162 851,11

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-д №4-1/2,2/3,3/4эт), шт	факт	21 257,00																3,00	63 771,00
Смена остекления, м2	факт	1 719,58														0,60	0,62	1,22	2 097,89
Сантехнические работы:																			
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18									3							3,00	4 311,54
Всего, руб.																		70 180,43	