

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.41а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				117 769,14														
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	65,00	113 704,50								65						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										65,3					65,30	114 229,29
Итого, руб.				113 704,50														
Непредвиденные работы, руб.:				4 064,64														
Замена оконного блока на окна ПВХ (п-д №1-1/2эт), шт	факт	21 257,00													1		1,00	21 257,00
Всего, руб.			план	117 769,14													выполнено	135 486,29

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Замена оконного блока на окна ПВХ (п-ды №2,4-1/2эт), шт	факт	21 257,00													2		2,00	42 514,00
Смена остекления, м2	факт	1 719,58							0,62								0,62	1 066,14
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				1			6						2		9,00	4 892,31
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28				2											2,00	2 486,56
Смена крана шарового фланцевого d-40, шт	факт	6 788,30							1								1,00	6 788,30
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18												3,15			3,15	4 527,12
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 16А, шт	факт	623,61					1										1,00	623,61
Всего, руб.																		62 898,04

