

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.41б за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				104 541,12															
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №2,3,4 -4/5эт, глухое), шт	план	13 158,00	3,00	39 474,00				3											
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3,4 -4/5эт, глухое), шт	факт	13 158,00						3						1			4,00		52 632,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №2,3,4 - 1/2эт), шт	план	21 257,00	3,00	63 771,00				3											
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №2,3,4 - 1/2эт), шт	факт	21 257,00						3										3,00	63 771,00
Итого, руб.				103 245,00															
Непредвиденные работы, руб.:				1 296,12															
Всего, руб.			план	104 541,12														выполнено	116 403,00

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2-2/3эт), шт	факт	21 257,00												1				1,00	21 257,00
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1			1						4	6,00	3 261,54
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90					1											1,00	672,90
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28						1										1,00	1 243,28
Всего, руб.																			26 434,72