

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.12 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				143 268,84														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24						1								
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24								1							1,00	104 812,24
Благоустройство:																		
Ремонт тротуара (п-д №1), м2	план	1 285,02	6,20	7 967,12						6,2								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 285,02							6,45								6,45	8 288,38
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	0,75	1 435,68						0,75								
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24							0,15								0,15	287,14
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	1 185,81	10,00	11 858,10						10								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81							10								10,00	11 858,10
Установка бордюрного камня, мп	план	2 195,21	2,00	4 390,42						2								
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 900,65							1,5								1,50	2 850,98
Установка поребрика, мп	план	1 529,13	8,00	12 233,04						8								
Установка поребрика, мп	факт	1 529,13							8,6								8,60	13 150,52
Итого, руб.				142 696,60														
Непредвиденные работы, руб.:				572,24														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													2		2,00	3 295,90
Всего, руб.			план	143 268,84													выполнено	144 543,25

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	968,76													10,99		10,99	10 646,67
Всего, руб.																		10 646,67