

**Отчёт по текущему ремонту МКД Баркова ул., д. 41 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>253 834,80</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82		1												
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	97 994,82				1											1,00	97 994,82
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Восстановление дренажных линий, шт	план	23 764,40	1,00	23 764,40				1										
Восстановление дренажных линий, шт	факт	23 764,40						1									1,00	23 764,40
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	70,00	122 451,00											70			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30											71,1				71,10	124 375,23
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	план	1 955,32	4,00	7 821,28											4			
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	факт	1 955,32						4									4,00	7 821,28
<b>Итого, руб.</b>				<b>252 031,50</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 803,30</b>														
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>253 834,80</b>													выполнено	<b>253 955,73</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
<b>Ремонт козырьков:</b>																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №2), шт	факт	69 562,44					1										1,00	69 562,44
Смена остекления, м2	факт	1 719,58			5,2												5,20	8 941,82
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1			2						3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									1						1,00	672,90
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18													29		29,00	41 678,22
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	факт	2 607,74													46		46,00	119 956,04
<b>Всего, руб.</b>																		<b>242 442,19</b>

