

Отчёт по текущему ремонту МКД Новый пер., д. 6 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				120 229,44														
Сантехнические работы:																		
Смена радиаторов 7секц. (п-д №1, 0/1 эт), шт	план	12 579,41	1,00	12 579,41					1									
Смена радиаторов 7секц. (п-д №1, 0/1 эт), шт	факт	12 579,41					1										1,00	12 579,41
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	60,00	104 958,00										60				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30											65				65,00	113 704,50
Итого, руб.				117 537,41														
Непредвиденные работы, руб.:				2 692,03														
Всего, руб.			план	120 229,44													выполнено	126 283,91

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							12		5		4	1				22,00	11 958,98
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90							12		4							16,00	10 766,40
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71									2			1				3,00	1 994,13
Всего, руб.																		24 719,51	