

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д. 38а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				105 281,28															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 224,86	1,00	104 224,86	1														
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24			1												1,00		104 812,24
Итого, руб.				104 224,86															
Непредвиденные работы, руб.:				1 056,42															
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №1), шт	факт	69 562,44					1											1,00	69 562,44
Всего, руб.			план	105 281,28													выполнено		174 374,68

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-ды № 2), шт	факт	69 562,44					1											1,00	69 562,44
Смена остекления, м2	факт	1 719,58			3,9													3,90	6 706,36
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1				1						2,00	1 087,18
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90										2						2,00	1 345,80
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63			7,5													7,50	7 467,23
Всего, руб.																			86 169,01