

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д. 66 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>149 352,43</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №2,3,4 - 3/4эт), шт	план	17 820,00	3,00	53 460,00				3										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №2,3,4 - 3/4эт), шт	факт	17 820,00						3									3,00	53 460,00
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	план	2 607,74	20,00	52 154,80		20												
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	факт	2 607,74				18											18,00	46 939,32
Смена грязевика d-80, шт	план	21 845,40	1,00	21 845,40						1								
Смена грязевика d-80, шт	факт	21 845,40						1									1,00	21 845,40
<b>Благоустройство:</b>																		
Установка малых форм:																		
<i>скамейка (п-д №1), шт</i>	план	18 739,91	1,00	18 739,91														
<i>скамейка (п-д №1), шт</i>	факт	18 739,91															1,00	18 739,91
<b>Итого, руб.</b>				<b>146 200,11</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>3 152,32</b>														
Ремонт козырьков:																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №4), шт	факт	69 562,44						1									1,00	69 562,44
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>149 352,43</b>													выполнено	<b>210 547,07</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									3						3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									1						1,00	672,90
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18					8							4	3,5		15,50	22 276,29
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71				2											2,00	1 329,42
<b>Всего, руб.</b>																		<b>25 909,38</b>