

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год																Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				157 046,40															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№13), м.п.	план	789,37	37,80	29 838,19											37,8				
Ремонт швов (кв.№13), м.п.	факт	789,37											36,8				36,80		29 048,82
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1 - 4/5эт, п-д №2 - 3/4,4/5эт, п-д №3 - 3/4,4/5эт), шт	план	17 820,00	5,00	89 100,00				5											
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1 - 4/5эт, п-д №2 - 3/4,4/5эт, п-д №3 - 3/4,4/5эт), шт	факт	17 820,00						5									5,00		89 100,00
Сантехнические работы:																			
Восстановление дренажных линий, шт	план	23 764,40	1,00	23 764,40				1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	23 764,40						1									1,00		23 764,40
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша, над кв.№17, дв. фасад), шт	план	1 481,01	8,00	11 848,08										8					
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша, над кв.№17, дв. фасад), шт	факт	1 481,01						8									8,00		11 848,08
Итого, руб.				154 550,67															
Непредвиденные работы, руб.:				2 495,73															
Смена остекления (п-д №1), м2	факт	1 719,58												2,5			2,50		4 298,95
Всего, руб.			план	157 046,40													выполнено		158 060,25

Т.Н.Борозна

[illegible]