

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб.	план на 2023 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.														
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				132 335,10														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	97 994,82														1	1,00	97 994,82
Сантехнические работы:																		
Восстановление дренажных линий, шт	план	23 764,40	1,00	23 764,40			1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	23 764,40					1										1,00	23 764,40
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67								3						
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	2 952,89										3					3,00	8 858,67
Итого, руб.				130 617,89														
Непредвиденные работы, руб.:				1 717,21														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1647,95											2				2,00	3 295,90
Всего, руб.			план	132 335,10													выполнено	133 913,79

Т.Н.Борозна

[illegible]

