

Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская ул., д.11 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				132 009,60															
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3-4/5эт глухие), шт	план	13 158,00	3,00	39 474,00				3											
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3-4/5эт глухие), шт	факт	13 158,00						3									3,00		39 474,00
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки (гл.фасад), м2	план	1 749,30	52,00	90 963,60						52									
Ремонт отмостки (гл.фасад), м2	факт	1 749,30								64,7								64,70	113 179,71
Итого, руб.				130 437,60															
Непредвиденные работы, руб.:				1 572,00															
Всего, руб.			план	132 009,60														выполнено	152 653,71

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления (п-ды №1,3,4), м2	факт	1 719,58										2,22					0,66	2,88	4 952,39
Сантехнические работы:																			
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18				2,3						3						5,30	7 617,05
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб (п-д №4), м.п.	факт	995,63										1,4						1,40	1 393,88
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89										1						1,00	1 016,89
Всего, руб.																			14 980,22

