

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.30а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				105 254,40														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24			1											
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24					1										1,00	104 812,24
Итого, руб.				104 812,24														
Непредвиденные работы, руб.:				442,16														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95														1	1,00	1 647,95
Всего, руб.			план	105 254,40													выполнено	106 460,19

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления (п-ды №2,5), м2	факт	1 719,58			0,37				0,65									1,02	1 753,97
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							5	2								7,00	3 805,13
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18								1,8		3						4,80	6 898,46
Электромонтажные работы:																			
Смена светильника светодиодного (п-ды №1,2,3,4-тамбура), шт	факт	1 647,95										4						4,00	6 591,80
Всего, руб.																		19 049,37	