

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.18 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				122 179,92															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24								1								1,00	104 812,24
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5эт глухое), шт	план	13 158,00	1,00	13 158,00		1													
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5эт глухое), шт	факт	13 158,00				1												1,00	13 158,00
Итого, руб.				117 970,24															
Непредвиденные работы, руб.:				4 209,68															
Смена остекления (п-ды №1,2), м2	факт	1 719,58						5,5										5,50	9 457,69
Ремонт швов (кв.№35), м.п.	факт	789,37											16,2					16,20	12 787,79
Всего, руб.			план	122 179,92														выполнено	140 215,72

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Общестроительные работы:																			
Смена остекления (п-д №4), м2	факт	1 719,58															0,65	0,65	1 117,73
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							8						1			9,00	4 892,31
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	9 314,01								1								1,00	9 314,01
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18															4,75	4,75	6 826,61
КИПиА																			
Смена циркуляционного насоса на ГВС, шт	факт	6 000,00			1													1,00	6 000,00
Всего, руб.																			28 150,65

