

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				122 055,60														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24											1			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24													1	1,00	104 812,24	
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5эт глухое), шт	план	13 158,00	1,00	13 158,00		1												
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5эт глухое), шт	факт	13 158,00				1										1,00	13 158,00	
Итого, руб.				117 970,24														
Непредвиденные работы, руб.:				4 085,36														
Ремонт козырьков:																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №1), шт	факт	69 562,44					1										1,00	69 562,44
Всего, руб.			план	122 055,60													выполнено	187 532,68

Т.Н.Борозна

[illegible]

