

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб.	план на 2023 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				118 800,00														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2,2/3эт, п-д №3-1/2эт), шт	план	21 257,00	3,00	63 771,00				3										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2,2/3эт, п-д №3-1/2эт), шт	факт	21 257,00					3									3,00		63 771,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (п-д №1), м2	план	1 749,30	29,00	50 729,70				29										
Ремонт отмостки (п-д №1), м2	факт	1 749,30						29,6								29,60		51 779,28
Итого, руб.				114 500,70														
Непредвиденные работы, руб.:				4 299,30														
Ремонт швов (кв.№57), м.п.	факт	789,37										32,6				32,60		25 733,46
Всего, руб.			план	118 800,00												выполнено		141 283,74

Т.Н.Борозна

[illegible]