

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.27а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				123 529,68														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24										1				
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	104 812,24												1			1,00	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4, 4/5эт глухое), шт	план	13 158,00	1,00	13 158,00		1												
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4, 4/5эт глухое), шт	факт	13 158,00				1											1,00	13 158,00
Итого, руб.				117 970,24														
Непредвиденные работы, руб.:				5 559,44														
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2, 4/5эт глухое), шт	факт	13 158,00													1		1,00	13 158,00
Ремонт швов (кв.№43), м.п.	факт	789,37											4,6				4,60	3 631,10
Всего, руб.			план	123 529,68													выполнено	134 759,34

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							10						1			11,00	5 979,49
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							1									1,00	6 974,33
Смена радиаторов 7секц.(п-д №3-2эт), шт	факт	12 579,41															1	1,00	12 579,41
Всего, руб.																			25 533,23