

**Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская ул., д.27 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>131 462,40</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24				1										
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24				1											1,00	104 812,24
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки (гл.фасад), м2	план	1 749,30	14,40	25 189,92							14,4							
Ремонт отмостки (гл.фасад), м2	факт	1 749,30									16,7						16,70	29 213,31
<b>Итого, руб.</b>				<b>130 002,16</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 460,24</b>														
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>131 462,40</b>													выполнено	<b>134 025,55</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58										0,81		1,57		3,36	5,74	9 870,39
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										1					1,00	543,59
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33														1	1,00	6 974,33
<b>Всего, руб.</b>																		<b>17 388,31</b>