

Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская ул., д.29 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				145 316,16															
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1 -2/3эт, п-д №2 -1/2эт, п-ды №3 4 -1/2,2/3эт), шт	план	21 257,00	6,00	127 542,00					6										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1 -2/3эт, п-д №2 -1/2эт, п-ды №3 4 -1/2,2/3эт), шт	факт	21 257,00							6								6,00		127 542,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2 -4/5эт, глухое), шт	план	13 758,00	1,00	13 758,00					1										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2 -4/5эт, глухое), шт	факт	13 758,00							1									1,00	13 758,00
Итого, руб.				141 300,00															
Непредвиденные работы, руб.:				4 016,16															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95	3,00									3						3,00	4 943,85
Всего, руб.			план	145 316,16														выполнено	146 243,85

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1									6	7,00	3 805,13
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33															1	1,00	6 974,33
Всего, руб.																			10 779,46