

Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская ул., д.31/46 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				111 498,24														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№7), м.п.	план	789,37	26,40	20 839,37										26,4				
Ремонт швов (кв.№7,29), м.п.	факт	789,37												22,7			22,70	17 918,70
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (между 3/4,торец 4п, и часть гл.фасада), м2	план	1 749,30	48,80	85 365,84									48,8					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30											51,2				51,20	89 564,16
Итого, руб.				106 205,21														
Непредвиденные работы, руб.:				5 293,03														
Смена остекления (п-ды №1,2), м2	факт	1 719,58														2,4	2,40	4 126,99
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 586,61														8	8,00	12 692,88
Всего, руб.			план	111 498,24													выполнено	124 302,73

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт швов, м.п.	факт	672,27												8,8			8,80	5 915,98
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					0,4							3,3	0,64		4,34	7 462,98
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								4				2	3	3	12,00	6 523,08
Всего, руб.																		19 902,03