

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.35 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				161 532,00														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	118 532,48	1,00	118 532,48						1								
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	114 130,75								1							1,00	114 130,75
Благоустройство:																		
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (между 5/6,6/торец), мп	план	2 749,03	15,00	41 235,45								15						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (между 5/6,6/торец), мп	факт	2 749,03										15					15,00	41 235,45
Итого, руб.				159 767,93														
Непредвиденные работы, руб.:				1 764,07														
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	7 639,11											1				1,00	7 639,11
Всего, руб.			план	161 532,00													выполнено	163 005,31

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,1/2эт), шт	факт	30 775,00										1					1,00	30 775,00
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					0,45										0,45	773,81
Смена доводчика, шт	факт	4 784,00								1							1,00	4 784,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59														4	4,00	2 174,36
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71								1							1,00	664,71
Всего, руб.																		39 171,88