

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.30 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				116 740,66															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	97 994,82															1	1,00	97 994,82
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67								3							
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	факт	2 952,89										3						3,00	8 858,67
Итого, руб.				106 853,49															
Непредвиденные работы, руб.:				9 887,17															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95					6											6,00	9 887,70
Всего, руб.			план	116 740,66													выполнено	116 741,19	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						15									3	18,00	9 784,62
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90										6						6,00	4 037,40
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71													1			1,00	664,71
Всего, руб.																		14 486,73	