

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				115 170,30														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24	1													
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24			1												1,00	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№58), м.п.	план	789,37	8,50	6 709,65									8,5					
Ремонт швов (кв.№58,60), м.п.	факт	789,37											34				34,00	26 838,58
Итого, руб.				111 521,89														
Непредвиденные работы, руб.: 				3 648,41														
Всего, руб.			план	115 170,30													выполнено	131 650,82

Т.Н.Борозна

[illegible]