

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				78 753,60														
Общестроительные работы:																		
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м, п-д №4), шт	план	16 977,68	1,00	16 977,68			1											
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м, п-д №4), шт	факт	16 977,68				1											1,00	16 977,68
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Уст-ка мет. решеток на п/окна (продухи, 1шт-п-д №4 дв.фасад, 3шт-гл.фасад), шт	план	1 521,00	4,00	6 084,00												4		
Уст-ка мет. решеток на п/окна (продухи, 1шт-п-д №4 дв.фасад, 3шт-гл.фасад), шт	факт	1 586,61														4	4,00	6 346,44
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (1/2,2/3п), м2	план	1 749,30	29,00	50 729,70									29					
Ремонт отмостки (1/2,2/3п), м2	факт	1 749,30											28				28,00	48 980,40
Итого, руб.				73 791,38														
Непредвиденные работы, руб.:				4 962,22														
Смена остекления, м2	факт	1 719,58													4,42		4,42	7 600,54
Всего, руб.			план	78 753,60													выполнено	79 905,06

Т.Н.Борозна

[illegible]