

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.38а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				108 001,08														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24							1							
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24									1						1,00	104 812,24
Итого, руб.				104 812,24														
Непредвиденные работы, руб.:				3 188,84														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95					2										2,00	3 295,90
Всего, руб.			план	108 001,08													выполнено	108 108,14

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58									0,37						0,37	636,24
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										13		4			17,00	9 241,03
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63								1,25							1,25	1 244,54
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89								1							1,00	1 016,89
Всего, руб.																		12 138,70