

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов ул., д.8 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				180 460,03															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24				1											
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	104 812,24						1									1,00		104 812,24
Общестроительные работы:																			
Ремонт козырьков:																			
подъездные (гидроизоляция, п-д №6), м2	план	1 023,00	9,00	9 207,00									9						
подъездные (гидроизоляция, п-д №6), м2	факт	1 023,00								9							9,00		9 207,00
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	35,00	61 225,50								35							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								34,8								34,80	60 875,64
Итого, руб.				175 244,74															
Непредвиденные работы, руб.:				5 215,29															
Ремонт швов (кв.№83), м.п.	факт	789,37											9,6					9,60	7 577,95
Всего, руб.			план	180 460,03													выполнено		182 472,83

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							1							2		3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90														2		2,00	1 345,80
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33									1							1,00	6 974,33
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	факт	15 098,64								1								1,00	15 098,64
Всего, руб.																			25 049,54