

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов ул., д.18 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				146 518,20															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24									1						1,00		104 812,24
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№18,51), м.п.	план	789,37	51,40	40 573,62								51,4							
Ремонт швов (кв.№18,51), м.п.	факт	789,37										54,7					54,70		43 178,54
Итого, руб.				145 385,86															
Непредвиденные работы, руб.:				1 132,34															
Всего, руб.			план	146 518,20													выполнено		147 990,78

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58												1,555				1,56	2 673,95
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									1						1,00		543,59
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	968,76												8,6			8,60		8 331,34
Всего, руб.																			11 548,87