Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина ул., д.22 за 2023 год

Наименование работ	//	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год															
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				122 457,60														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	118 532,48	1,00	118 532,48							1							
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	118 532,48									1						1,00	118 532,48
Итого, руб.				118 532,48														
Непредвиденные работы, руб.:				3 925,12														
Смена остекления (п-ды №1,2,3), м2	факт	1 719,58												2,77			2,77	4 763,24
Всего, руб.			план	122 457,60													выполнено	123 295,72

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

				or, Bernottiner														
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								1							1,00	543,59
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33									1						1,00	6 974,33
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36														2	2,00	20 738,72
Всего, руб.																		28 256,64