

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина ул., д.24 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				148 913,16														
Благоустройство:																		
Установка малых форм:																		
<i>скамейка, шт</i>	план	18 739,91	1,00	18 739,91										1				
<i>скамейка, шт</i>	факт	18 739,91												1			1,00	18 739,91
Ремонт контейнерных площадок:																		
установка металлического ограждения, мп	план	10 657,57	12,10	128 956,60													12,1	
установка металлического ограждения, мп	факт	10 657,57															10,83	10,83
Итого, руб.				147 696,51														
Непредвиденные работы, руб.:				1 216,65														
Смена остекления, м2	факт	1 719,58												1,7			1,70	2 923,29
Всего, руб.			план	148 913,16													выполнено	137 084,68

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59					4				4						8,00	4 348,72
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90								2							2,00	1 345,80
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28					1										1,00	1 243,28
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36					1										1,00	10 369,36
Всего, руб.																		17 307,16