

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				130 294,08														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82		1												
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	97 994,82			1												1,00	97 994,82
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	15,00	11 840,55								15						
Ремонт швов (п-д №3), м.п.	факт	789,37										27,8					27,80	21 944,49
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2эт), шт	план	17 820,00	1,00	17 820,00						1								
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2эт), шт	факт	17 820,00								1							1,00	17 820,00
Итого, руб.				127 655,37														
Непредвиденные работы, руб.:				2 638,71														
Всего, руб.			план	130 294,08													выполнено	137 759,31

Т.Н.Борозна

[illegible]