

Отчёт по текущему ремонту МКД Пионерская ул., д.8 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				100 923,60															
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	30,70	53 703,51								30,7							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								30,49								30,49	53 336,16
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	план	919,33	13,30	12 227,09									13,3						
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	факт	431,49									13,3							13,30	5 738,82
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	12,50	34 362,88											12,5				
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03													12,5			12,50	34 362,88
Итого, руб.				100 293,47															
Непредвиденные работы, руб.:				630,13															
Ремонт швов (кв.№10), м.п.	факт	789,37											12,8					12,80	10 103,94
Всего, руб.			план	100 923,60														выполнено	103 541,79

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								1								1,00	543,59
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33								1								1,00	6 974,33
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36							1									1,00	10 369,36
Установка обратного клапана предохранительного d-20,шт	факт	6 665,50								1	1							2,00	13 331,00
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71								2								2,00	1 329,42
Всего, руб.																			32 547,70