

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная ул., д.63 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				124 442,40														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	97 994,82															1	1,00
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	17,40	13 735,04									17,4					
Ремонт швов (кв.№13), м.п.	факт	789,37											21,5					21,50
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	2 280,48	1,00	2 280,48			1											
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	2 280,48					1											1,00
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	2 629,05	3,00	7 887,15			3											
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	2 629,05					3											3,00
Итого, руб.				121 897,49														
Непредвиденные работы, руб.:				2 544,91														
Всего, руб.			план	124 442,40														выполнено
																		125 133,91

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						1										1,00
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							2									2,00
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36							1									1,00
Установка обратного клапана предохранительного d-20,шт	факт	6 665,50								1	1							2,00
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18							4									4,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71								2								2,00
Благоустройство:																		
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24												209,0				209,00
Всего, руб.																		445 476,22