

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная ул., д.75 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				118 492,85														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	97 994,82														1	1,00	97 994,82
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2-1/2эт), шт	план	17 820,00	1,00	17 820,00		1												
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2-1/2эт), шт	факт	17 820,00				1											1,00	17 820,00
Итого, руб.				115 814,82														
Непредвиденные работы, руб.:				2 678,03														
Смена светильника светодиодного (п-ды №1,2 тамбура), шт	факт	1 647,95										2					2,00	3 295,90
Всего, руб.			план	118 492,85													выполнено	119 110,72

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					1,2										1,20	2 063,50
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									1						1,00	543,59
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									1				4		5,00	3 364,50
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28			1												1,00	1 243,28
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33									1						1,00	6 974,33
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18			5												5,00	7 185,90
Всего, руб.																		21 375,10