

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.55 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				122 501,28															
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	план	9 314,01	2,00	18 628,02							2								
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	9 314,01								2								2,00	18 628,02
Электромонтажные работы:																			
Замена электропроводки в шахте и МП, шт	план	80 622,71	1,00	80 622,71								1							
Замена электропроводки в шахте и МП, шт	факт	87 848,51							1									1,00	87 848,51
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	7,50	20 617,73								7,5							
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03										7,5						7,50	20 617,73
Итого, руб.				119 868,46															
Непредвиденные работы, руб.:				2 632,82															
Всего, руб.			план	122 501,28														выполнено	127 094,26

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								4								4,00	2 174,36
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41							1									1,00	12 579,41
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18													3			3,00	4 311,54
Всего, руб.																			19 065,31