

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.1 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>152 069,40</b>															
<b>Общестроительные работы:</b>																			
Ремонт крылец (бетоном):																			
<i>Заливка бетоном, м3</i>	план	16 348,91	0,40	6 539,56					0,4										
<i>Заливка бетоном, м3</i>	факт	16 348,91																0,00	0,00
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	план	9 314,01	1,00	9 314,01							1								
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	9 314,01								1								1,00	9 314,01
<b>Благоустройство:</b>																			
Установка малых форм:																			
<i>качеля, шт</i>	план	98 695,42	1,00	98 695,42								1							
<i>качеля,шт</i>	факт	92 832,32										1						1,00	92 832,32
Установка барьеров, шт	план	3 588,00	10,00	35 880,00									10						
Установка барьеров, шт	факт	3 588,00											14					14,00	50 232,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>150 428,99</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 640,41</b>															
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>152 069,40</b>														выполнено	<b>152 378,33</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18								1								1,00	1 437,18
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Смена светильника светодиодного (спуск в подвал 1/2 п., подвальное пом.), шт	факт	1 647,95													3			3,00	4 943,85
<b>Благоустройство:</b>																			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03												15				15,00	41 235,45
<b>Всего, руб.</b>																			<b>47 616,48</b>