

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.36 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				127 101,78														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24					1									
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	104 812,24							1								1,00	104 812,24
Благоустройство:																		
Установка водоотводящего лотка, мп	план	4 313,47	4,70	20 273,31										4,7				
Установка водоотводящего лотка, мп	факт	3 750,84												3,0			3,00	11 252,52
Итого, руб.				125 085,55														
Непредвиденные работы, руб.:				2 016,23														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										3			4		7,00	11 535,65
Всего, руб.			план	127 101,78													выполнено	127 600,41

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58						2,21									2,21	3 800,27
КИПиА																		
Смена циркуляционного насоса на ГВС, шт	факт	6 000,00			1												1,00	6 000,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04								4							4,00	2 956,16
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка отливов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89								1							1,00	1 016,89
Всего, руб.																		13 773,32