

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				146 463,84														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	16 348,91	0,27	4 414,21						0,27								
Заливка бетоном (п-д №3), м3	факт	16 348,91								0,3							0,30	4 904,67
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3,4 -4/5эт), шт	план	21 257,00	4,00	85 028,00					4									
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3,4 -4/5эт), шт	факт	21 257,00							4								4,00	85 028,00
Благоустройство:																		
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	20,00	54 980,60								20						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03										20					20,00	54 980,60
Итого, руб.				144 422,81														
Непредвиденные работы, руб.:				2 041,03														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										1					1,00	1 647,95
Всего, руб.			план	146 463,84													выполнено	146 561,22

Т.Н.Борозна

[illegible]