

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.11 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>155 937,26</b>															
<b>Благоустройство:</b>																			
Ремонт тротуара, м2	план	1 285,02	28,47	36 584,52						28,47									
Ремонт тротуара, м2	факт	1 285,02							32,2								32,20		41 377,64
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	6,00	11 485,44						6									
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24																0,00	0,00
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	1 185,81	27,00	32 016,87						27									
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81							39								39,00		46 246,59
Установка бордюрного камня, мп	план	2 195,21	19,50	42 806,60						19,5									
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 900,65							23								23,00		43 714,95
Установка поребрика, мп	план	1 529,13	19,50	29 818,04						19,5									
Установка поребрика, мп	факт	1 529,13							18								18,00		27 524,34
<b>Итого, руб.</b>				<b>152 711,46</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>3 225,80</b>															
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>155 937,26</b>													выполнено		<b>158 863,52</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59														1	1,00		543,59
<b>Благоустройство:</b>																			
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	факт	1 955,32								5							5,00		9 776,60
<b>Всего, руб.</b>																			<b>10 320,19</b>