

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.13 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>123 961,08</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	104 812,24															1	1,00	104 812,24
<b>Благоустройство:</b>																			
Установка малых форм:																			
<i>скамейка, шт</i>	план	18 739,91	1,00	18 739,91											1				
<i>скамейка, шт</i>	факт	18 739,91														1		1,00	18 739,91
<b>Итого, руб.</b>				<b>123 552,15</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>408,93</b>															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										1						1,00	1 647,95
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>123 961,08</b>														выполнено	<b>125 200,10</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена доводчика, шт	факт	4 784,00								1							1	2,00	9 568,00
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									1							1,00	672,90
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18			1				6									7,00	10 060,26
<b>Всего, руб.</b>																			<b>20 301,16</b>