

Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская ул., д.37а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				210 346,56														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2,4), шт	план	97 994,82	2,00	195 989,64								2						
Отделочные работы подъездов (п-д №2,4), шт	факт	97 994,82					2										2,00	195 989,64
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67			3											
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	факт	2 952,89			3												3,00	8 858,67
Итого, руб.				204 848,31														
Непредвиденные работы, руб.:				5 498,25														
Смена светильника светодиодного (п-д №1-тамбур,этажи), шт	факт	1 647,95								6							6,00	9 887,70
Ремонт швов (п-д №1), м.п.	факт	789,37													9,6		9,60	7 577,95
Всего, руб.			план	210 346,56													выполнено	222 313,96

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

15 600,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58				9,83											9,83	16 903,47
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1			3					2	6,00	3 261,54
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41						1									1,00	12 579,41
Всего, руб.																		32 744,42