

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.25 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				87 632,64															
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (3,6/7,7/8,8/9 эт), шт	план	19 747,00	4,00	78 988,00					4										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (7,8,7/8,8/9 эт), шт	факт	19 747,00							4								4,00		78 988,00
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки (торец к нежилому помещению), м2	план	1 749,30	4,10	7 172,13							4,1								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30							4,1								4,10		7 172,13
Итого, руб.				86 160,13															
Непредвиденные работы, руб.:				1 472,51															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													1		1,00		1 647,95
Всего, руб.			план	87 632,64													выполнено		87 808,08

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Электромонтажные работы:
Установка ВА 25А, шт	факт	623,61					5											5,00	3 118,05
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Смена мусороклапана (8эт), шт	факт	7 008,04								1								1,00	7 008,04
Всего, руб.																			10 126,09