

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.25а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				123 861,46														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24									1					
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24											1				1,00	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№13), м.п.	план	789,37	8,90	7 025,39									8,9					
Ремонт швов (кв.№13,1), м.п.	факт	789,37											12,9		6,2		19,10	15 076,97
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция, п-д №1), м2	план	1 023,00	9,70	9 923,10									9,7					
подъездные (гидроизоляция, п-д №1), м2	факт	1 023,00											9,7				9,70	9 923,10
Итого, руб.				121 760,73														
Непредвиденные работы, руб.:				2 100,72														
Всего, руб.			план	123 861,46													выполнено	129 812,31

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58				2,0											2,00	3 439,16
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									14						14,00	7 610,26
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28									1						1,00	1 243,28
Установка клапана предохранительного d-20,шт	факт	6 665,50								1							1,00	6 665,50
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71					2										2,00	1 329,42
Всего, руб.																		20 287,62