

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.27 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				116 831,52															
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (5,6,4/5,5/6,6/7эт), шт	план	19 747,00	5,00	98 735,00					5										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (5,6,4/5,5/6,6/7эт), шт	факт	19 747,00							5								5,00		98 735,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша, дв.фасад), шт	план	1 481,01	12,00	17 772,12															
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша, дв.фасад), шт	факт	1 481,01																12,00	17 772,12
Итого, руб.				116 507,12															
Непредвиденные работы, руб.:				324,40															
Ремонт швов (кв.№7,11,19,27,31), м.п.	факт	789,37												26,9				26,90	21 234,05
Всего, руб.			план	116 831,52														выполнено	137 741,17

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							1									1,00	543,59
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71					1											1,00	664,71
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Смена мусороклапана (2,3эт), шт	факт	7 008,04									2							2,00	14 016,08
Всего, руб.																			15 224,38

