

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.31а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				117 411,12														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24															1	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№9), м.п.	план	789,37	2,60	2 052,36									2,6					
Ремонт швов (кв.№9,15,48), м.п.	факт	789,37											6,1		18,6		24,70	19 497,44
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67					3									
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	2 952,89							3									8 858,67
Итого, руб.				115 723,27														
Непредвиденные работы, руб.:				1 687,85														
Всего, руб.			план	117 411,12													выполнено	133 168,35

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58															0,16	0,16	275,13
Сантехнические работы:																			
Установка клапана предохранительного d-20,шт	факт	6 665,50								2								2,00	13 331,00
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41											1					1,00	12 579,41
Всего, руб.																			26 185,54