

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов бул., д.34 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				110 759,76															
Общестроительные работы:																			
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-ды №1,4), шт	план	50 951,51	2,00	101 903,02							2								
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-ды №1,4), шт	факт	50 951,51			2												2,00		101 903,02
Итого, руб.				101 903,02															
Непредвиденные работы, руб.:				8 856,74															
Ремонт швов (кв.№60, п-д 33), м.п.	факт	789,37												16,7			16,70		13 182,48
Всего, руб.			план	110 759,76													выполнено		115 085,50

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Общестроительные работы:																			
Смена остекления, м2	факт	1 719,58											14,95				14,95		25 707,72
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59					1										1,00		543,59
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36							1								1,00		10 369,36
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71			1												1,00		664,71
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89											2				2,00		2 033,78
Всего, руб.																			39 319,16