

Отчёт по текущему ремонту МКД Энгельса ул., д.5 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				189 771,12														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (с 9 по 5 эт), шт	план	177 594,99	1,00	177 594,99													1	
Отделочные работы подъездов (с 9 по 5 эт), шт	факт																1	177 594,99
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
балконные (кв.№69,70), м2	план	1 073,10	7,28	7 812,17					7,28									
балконные (кв.№69,70), м2	факт	1 073,10						8,6										8,60
Итого, руб.				185 407,16														
Непредвиденные работы, руб.:				4 363,96														
Ремонт швов (кв.№31), м.п.	факт	789,37												11,7				11,70
Всего, руб.			план	189 771,12													выполнено	196 059,28

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Ремонт швов, м.п.	факт	672,27								4								4,00	2 689,08
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1										1,00	543,59
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28			2													2,00	2 486,56
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33									1							1,00	6 974,33
Всего, руб.																			12 693,56