

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная ул., д.101 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				106 818,62														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82				1										
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	97 994,82				1											1,00	97 994,82
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 647,95	4,00	6 591,80				4										
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95						4						2			6,00	9 887,70
Итого, руб.				104 586,62														
Непредвиденные работы, руб.:				2 232,00														
Всего, руб.			план	106 818,62													выполнено	107 882,52

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена оконных блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3,4 -1/2эт), шт	факт	17 820,00														4	4,00	71 280,00
Смена остекления, м2	факт	1 719,58						0,56								10,94	11,50	19 775,17
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							1								1,00	543,59
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90													1	1	2,00	1 345,80
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18												3,5		1	4,50	6 467,31
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63							2,5								2,50	2 489,08
Всего, руб.																		101 900,95