

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная ул., д.113 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				130 129,92															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82		1													
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	97 994,82				1											1,00		97 994,82
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№14), м.п.	план	789,37	20,80	16 418,90										20,8					
Ремонт швов (кв.№14,79), м.п.	факт	789,37												21,2	16,2		37,40		29 522,44
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи), шт	план	1 521,00	8,00	12 168,00														8	
Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи), шт	факт	1 586,61																8	12 692,88
Итого, руб.				126 581,72															
Непредвиденные работы, руб.:				3 548,20															
Всего, руб.			план	130 129,92														выполнено	140 210,14

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

12 000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	факт	672,27			2,8													2,80	1 882,36
Смена остекления, м2	факт	1 719,58							0,66									0,66	1 134,92
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			2		1	4	2									9,00	4 892,31
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90					2		1									3,00	2 018,70
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							2									2,00	13 948,66
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	факт	15 098,64						2										2,00	30 197,28
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18					11											11,00	15 808,98
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	факт	2 607,74					20											20,00	52 154,80
Смена участков трубопровода d-50,57, мп	факт	1 586,82							3									3,00	4 760,46
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71										6						6,00	3 988,26
Установка ВА 50А (трёхполюс.), шт	факт	1 262,27									1							1,00	1 262,27
Всего, руб.																			132 049,00